

위험성 평가 결과를 반영한



안전보건 점검·관찰 일시

현장명		기흥/화성 GH FAB 마감공사(개보수)		결과	담당	검토	소장
① 위험성 평가 결과 상급(★★★) 위험성 및 대책에 대하여 필수 점검 ① 중점위험작업 ② 기타작업의 점검·관찰 후 부적합 사항 기록				점검일			
작업명	유해·위험요인 및 위험성	안전보건 대책		점검자	점검 및 조치결과		
EBS 비밀 패인트	유기 용제 흡입 위험, 어지럼증	방독 마스크, 내 화학장갑, 보안경 착용		전찬우	개인 보호구 착용 확인		
	도로 파손, 누 점속 위험	배풍기 설치 및 환기 실시			배풍기 가동상태 확인		
② 작업계획 대비 변경사항 발생에 대한 안전보건대책 실시 (변경사항 : 작업팀, 장비, 자재, 작업방법 등)							
작업명	유해·위험요인 및 위험성	안전보건 대책		점검자	점검 및 조치결과		

\* S-CAR 내용 기록 및 분석을 위한 항목을 추가할 수 있음. 위험성 평가표에 직접 기록으로 대체 가능